

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Rimozione serramenti esterni	1	1	1	1	1
Demolizione a breccia di muri portanti	2	3	3	2	6
Demolizione a breccia di muri portanti	4	6	3	2	6
Demolizione a breccia di muri portanti	10	5	5	2	10
Demolizione di opere in c.a. eseguita a mano	6	3	3	2	6
Demolizione massetti in cls	10	3	3	2	6
Demolizioni di recinzioni in ferro	13	1	1	2	2
Rimozione sottofondi in pietrame e misti	6	2	2	2	4
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	14	6	2	2	4
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	18	7	5	2	10
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	83	7	5	2	10
Fondazioni in c.a.	15	7	4	3	12
Muri di sostegno in c.a. alti oltre 2,5 m	22	26	20	3	60
Cordoli e travi in c.a.	42	4	4	2	8
Pareti divisorie interne in laterizio o simili	61	8	6	2	12
Opere in c.a. in genere a più di 2 m di altezza	45	7	5	2	10
Canali di gronda e converse e pluviali	57	4	4	2	8
Scossaline in acciaio o rame	60	2	2	2	4
Manto di copertura in lamiera nervata	54	3	3	2	6
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo	52	1	1	2	2
Impianto elettrico	57	4	4	2	8
Impianto idrico-sanitario	61	7	5	2	10
Impianto di distribuzione gas	66	1	1	2	2
Intonaco civile interno steso a macchina	67	2	2	2	4
Vespai con pezzi speciali tipo iglu	42	2	2	2	4
Pavimentazione in cls debolmente armato	44	7	5	3	15
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili	70	7	5	2	10
Posa di porte basculanti	75	5	3	2	6
Posa di porte interne standard	78	2	2	1	2
Posa di serramenti esterni completi di vetri	80	1	1	2	2
Pitturazione interna	81	6	4	1	4
Posa di tubi in pvc interrati per fognature pubbliche (escluso lo scavo e il reinterro)	85	5	3	2	6
Posa di tubi in pvc interrati per acquedotti (escluso lo scavo e il reinterro)	88	2	2	2	4
Taglio di alberi	1	2	2	2	4
Sistemazione terreno per semina	87	1	1	2	2
Posa di cancelli esterni in ferro	87	2	2	2	4
<b>TOTALE UOMINI-GIORNI:</b>			<b>126</b>		<b>274</b>

**CANTIERE**

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
-----------------	------------	------------	---------------	-------------	-------------

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Rimozione serramenti esterni	1	1	1	1	1
Demolizione a breccia di muri portanti	2	3	3	2	6
Demolizione a breccia di muri portanti	4	6	3	2	6
Demolizione a breccia di muri portanti	10	5	5	2	10
Demolizione di opere in c.a. eseguita a mano	6	3	3	2	6
Demolizione massetti in cls	10	3	3	2	6
Demolizioni di recinzioni in ferro	13	1	1	2	2
Rimozione sottofondi in pietrame e misti	6	2	2	2	4
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	14	6	2	2	4
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	18	7	5	2	10
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.	83	7	5	2	10
Fondazioni in c.a.	15	7	4	3	12
Muri di sostegno in c.a. alti oltre 2,5 m	22	26	20	3	60
Cordoli e travi in c.a.	42	4	4	2	8
Pareti divisorie interne in laterizio o simili	61	8	6	2	12
Opere in c.a. in genere a più di 2 m di altezza	45	7	5	2	10
Canali di gronda e converse e pluviali	57	4	4	2	8
Scossaline in acciaio o rame	60	2	2	2	4
Manto di copertura in lamiera nervata	54	3	3	2	6
Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo	52	1	1	2	2
Impianto elettrico	57	4	4	2	8
Impianto idrico-sanitario	61	7	5	2	10
Impianto di distribuzione gas	66	1	1	2	2
Intonaco civile interno steso a macchina	67	2	2	2	4
Vespai con pezzi speciali tipo iglu	42	2	2	2	4
Pavimentazione in cls debolmente armato	44	7	5	3	15
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili	70	7	5	2	10
Posa di porte basculanti	75	5	3	2	6
Posa di porte interne standard	78	2	2	1	2
Posa di serramenti esterni completi di vetri	80	1	1	2	2
Pitturazione interna	81	6	4	1	4
Posa di tubi in pvc interrati per fognature pubbliche (escluso lo scavo e il reinterro)	85	5	3	2	6
Posa di tubi in pvc interrati per acquedotti (escluso lo scavo e il reinterro)	88	2	2	2	4
Taglio di alberi	1	2	2	2	4
Sistemazione terreno per semina	87	1	1	2	2
Posa di cancelli esterni in ferro	87	2	2	2	4
<b>TOTALE UOMINI-GIORNI:</b>			<b>126</b>		<b>274</b>