



# COMUNE DI COLICO

## Provincia di Lecco



### OPERE IDRAULICHE DEL TORRENTE INGANNA A DIFESA DELLE FRAZIONI DI COLICO LOTTO A

### PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Bruno Mazzina  
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Colico

Progettazione



**PROTEA INGEGNERIA  
ASSOCIATI**  
Via Giacomo Matteotti, 66 - 23824 Dervio (LC)  
Telefono e fax 0341/851176  
email: info@proteaingegneria.it

Collaboratori:

Dott. Geol. Gabriele Perego  
Dott. Ing. Francesco Corti

Dott. Ing. Claudia Anselmini    Dott. Geol. Cristian Adamoli

Piazza V Alpini  
23823 Colico (LC)  
Tel.: 0341/934711  
Codice Fiscale: 83006690131  
Partita IVA: 00710580135  
PEC: colico@cert.legalmail.it

Elaborato

**RE.07**

**CRONOPROGRAMMA**

Scala /

Data  
Marzo 2020

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI COLICO (LC)  
OPERE IDRAULICHE DEL TORRENTE INGANNA  
A DIFESA DELLE FRAZIONI DI COLICO  
LOTTO A

LAVORAZIONE			SETTIMANE																					
Codice	Descrizione	Durata (giorni lavorativi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Consegna lavori, delimitazione delle aree di cantiere , posa di idonea segnaletica ed apprestamenti di cantiere	5	■	■	■																			
B	ZONA CA' BASSANA - Scavo in alveo e riprofilatura sponde	15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
C	ZONA CA' BASSANA - Opere di regimazione longitudinali (arginature)	30				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D	ZONA CA' BASSANA - Opere di regimazione trasversali (soglie NS1_NS2_NS3_NS4)	20								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	ZONA CA' BASSANA - Opere di regimazione trasversali (controbriglie)	20											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZONA MOLINI - Scavo in alveo e riprofilatura sponde	10																■	■	■	■	■	■	■
	ZONA MOLINI - Opere di regimazione longitudinali (arginature)	10																		■	■	■	■	■
	ZONA MOLINI - Opere di regimazione trasversali (soglie )	10																				■	■	■
	ZONA MOLINI - Opere di regimazione trasversali (controbriglie)	10																					■	■
G	Smobilitazione del cantiere mediante smantellamento dell'area logistica di cantiere e la pulizia finale delle aree	2																					■	■

Tempo esecuzione: 154 giorni naturali consecutivi + 16 giorni di riserva stagionale  
170 giorni naturali consecutivi