NUMAX
ARCHITETTURA & DESIGN

OGGETTO: **COMUNE DI COLICO**

REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO L - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Colico, 12/06/2020

Il Tecnico

Studio NUMAX – Architettura & Design
arch. NUTRICATI MASSIMILIANO

Largo San Giorgio 14
23823 Colico (LC)
tel: 0341 94 03 93
fax: 0341 93 05 30
info@numax.eu
www.numax.eu

	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana							6ª settimana							7ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere																																																	
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata																																																	
Installazione cancelli di ingresso al cantiere																																																	
Predisposizione zone di deposito scoperte																																																	
Impianto elettrico del cantiere edile																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Installazione servizi igienici prefabbricati																																																	
Installazione di box prefabbricati																																																	
Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere																																																	
Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco																																																	
Scavo eseguito a mano																																																	
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici																																																	
Impianto raccolta acque interrato																																																	
Pavimentazione in cls armato																																																	
Formazione della massicciata stradale																																																	
Asfaltatura																																																	
Fondazioni in c.a.																																																	
Muri controterra in c.a.																																																	
Cemento armato a vista in elevazione																																																	
Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr																																																	
Posa struttura prefabbricata del tetto in legno																																																	
Struttura in acciaio realizzata in opera																																																	
Realizzazione pavimentazione con masselli cls																																																	
Posa di pali per rete pubblica																																																	
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica																																																	
Impianto antifurto e sbarra																																																	
Impiantoidrico-sanitario																																																	
Posa di canalette stradali di scolo																																																	
Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Pompa di calore aria-acqua																																																	
Recinzione																																																	
SmobilizzoCantiere																																																	

	8ª settimana							9ª settimana							10ª settimana							11ª settimana							12ª settimana							13ª settimana							14ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere																																																	
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata																																																	
Installazione cancelli di ingresso al cantiere																																																	
Predisposizione zone di deposito scoperte																																																	
Impianto elettrico del cantiere edile																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Installazione servizi igienici prefabbricati																																																	
Installazione di box prefabbricati																																																	
Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere																																																	
Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco																																																	
Scavo eseguito a mano																																																	
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici																																																	
Impianto raccolta acque interrato																																																	
Pavimentazione in cls armato																																																	
Formazione della massicciata stradale																																																	
Asfaltatura																																																	
Fondazioni in c.a.																																																	
Muri controterra in c.a.																																																	
Cemento armato a vista in elevazione																																																	
Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr																																																	
Posa struttura prefabbricata del tetto in legno																																																	
Struttura in acciaio realizzata in opera																																																	
Realizzazione pavimentazione con masselli cls																																																	
Posa di pali per rete pubblica																																																	
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica																																																	
Impianto antifurto e sbarra																																																	
Impiantoidrico-sanitario																																																	
Posa di canalette stradali di scolo																																																	
Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Pompa di calore aria-acqua																																																	
Recinzione																																																	
SmobilizzoCantiere																																																	

	15ª settimana							16ª settimana							17ª settimana							18ª settimana							19ª settimana							20ª settimana							21ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere																																																	
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata																																																	
Installazione cancelli di ingresso al cantiere																																																	
Predisposizione zone di deposito scoperte																																																	
Impianto elettrico del cantiere edile																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Installazione servizi igienici prefabbricati																																																	
Installazione di box prefabbricati																																																	
Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere																																																	
Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco																																																	
Scavo eseguito a mano																																																	
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici																																																	
Impianto raccolta acque interrato																																																	
Pavimentazione in cls armato																																																	
Formazione della massicciata stradale																																																	
Asfaltatura																																																	
Fondazioni in c.a.																																																	
Muri controterra in c.a.																																																	
Cemento armato a vista in elevazione																																																	
Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr																																																	
Posa struttura prefabbricata del tetto in legno																																																	
Struttura in acciaio realizzata in opera																																																	
Realizzazione pavimentazione con masselli cls																																																	
Posa di pali per rete pubblica																																																	
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica																																																	
Impianto antifurto e sbarra																																																	
Impiantoidrico-sanitario																																																	
Posa di canalette stradali di scolo																																																	
Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Pompa di calore aria-acqua																																																	
Recinzione																																																	
SmobilizzoCantiere																																																	

	22ª settimana							23ª settimana							24ª settimana							25ª settimana							26ª settimana							27ª settimana							28ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere																																																	
Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata																																																	
Installazione cancelli di ingresso al cantiere																																																	
Predisposizione zone di deposito scoperte																																																	
Impianto elettrico del cantiere edile																																																	
Impianto di terra del cantiere edile																																																	
Installazione servizi igienici prefabbricati																																																	
Installazione di box prefabbricati																																																	
Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere																																																	
Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco																																																	
Scavo eseguito a mano																																																	
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici																																																	
Impianto raccolta acque interrato																																																	
Pavimentazione in cls armato																																																	
Formazione della massicciata stradale																																																	
Asfaltatura																																																	
Fondazioni in c.a.																																																	
Muri controterra in c.a.																																																	
Cemento armato a vista in elevazione																																																	
Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr																																																	
Posa struttura prefabbricata del tetto in legno																																																	
Struttura in acciaio realizzata in opera																																																	
Realizzazione pavimentazione con masselli cls																																																	
Posa di pali per rete pubblica																																																	
Realizzazione della rete di illuminazione pubblica																																																	
Impianto antifurto e sbarra																																																	
Impiantoidrico-sanitario																																																	
Posa di canalette stradali di scolo																																																	
Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso																																																	
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili																																																	
Pompa di calore aria-acqua																																																	
Recinzione																																																	
SmobilizzoCantiere																																																	

CANTIERE